PROTOKÓŁ POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH (rezystancji izolacji)

Przeprowadzony w dniu……..

1. Nazwa i adres obiektu:.....
2. Nazwa/nr gaszonego pomieszczenia ……...
3. Pomiar wykonano miernikiem typu …….., nr fabryczny ……
   Pomiar wykonano zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2016-07.

Lp.	Nazwa obwodu lub urządzenia	Typ przewodu	(+ / ekran) (L/N)	(- / ekran) (L-PE)	(N-PE)	Ocena

Uwaga: Rezystancja izolacji mierzona przy napięciu pomiarowym o wartościach podanych poniżej jest zadowalająca, jeżeli jej wartość dla każdego obwodu z odłączonym osprzętem jest nie mniejsza niż odpowiednia wartość rezystancji wskazana dla tego napięcia:

Napięcie nominalne obwodu (V)	Napięcie testowe d.c. (V)	Minimalna rezystancja izolacji (MΩ)
SELV i PELV	250	0,5
Do i łącznie z 500V, w tym FELV	500	1

<u>deklaruje, że wszelkie informacje zawarte w dokumencie są zgodne ze stanem rzeczywistym</u>

Pomiar wykonał:……

Numer uprawnień……..